



DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 NOVEMBRE 2023

L'anno 2023 (duemilaventitre) addì 13 (tredici) del mese di novembre, alle ore 16.00, si è riunito, presso la sede in San Donà di Piave, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con raccomandata n. 16101/A.6 del 08/11/2023.

ris ris ris

DELIBERAZIONE N. 149/C-23

ARGOMENTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni e/o determinazioni relative alle attività sui LLPP

Approvazione contabilità finale lavori CBVO_N05: "Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: Ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino".

O.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 836/2022 – Ordinanza del Commissario Delegato n.5 del 02/04/2019 - D.D.P.C. e P.L. n. 360 del 05/05/2023 - Progetto Esecutivo 05/07/20219 - CM 1167 - CUP C83H19000030001

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione approva gli Atti di contabilità finale -Certificato di regolare Esecuzione lavori CBVO_N05: "Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: Ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino".

O.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 836/2022 – Ordinanza del Commissario Delegato n.5 del 02/04/2019 - D.D.P.C. e P.L. n. 360 del 05/05/2023 - Progetto Esecutivo 05/07/20219 - CM 1167 - CUP C83H19000030001

Sono presenti i seguenti componenti:

Piazza Giorgio (Presidente), Colla Andrea (Vicepresidente), Pegoraro Andrea che entra alle ore 16.50, durante la trattazione dell'argomento n. 4 all'ordine del giorno, e Scarpa Roberto.

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno

Il rappresentante regionale ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., giusta nomina conferita con D.G.R. n. 177 del 14/02/2020, Bragagnolo Marcellino, è assente.

Il Presidente della Consulta dei Sindaci ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 12/2009 e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del 15/01/2020, agli atti del Consorzio, Giacomo Gasparotto, è assente.



Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini.

Assistono alla seduta:

il Direttore Generale Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario;

il Vicedirettore e Direttore dell'Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon;

il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante, collegato in videoconferenza;

Il Direttore dell'Area Tecnica, Ing. Andrea Xausa.


Il Caposettore Controllo di Gestione e Personale rag. Nadia Favretto e il Caposettore Bilancio e Appalti rag. Maurizio Gazzola sono presenti nei punti di propria competenza.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con DPCM del 27 febbraio 2019 il governo ha assegnato al Commissario delegato per l'emergenza nella Regione Veneto la somma complessiva di oltre 755 milioni di euro di cui circa 232 milioni per l'esercizio 2019;
- in tale contesto e con riferimento agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico nonché di implementazione della resilienza delle strutture e delle infrastrutture colpite dagli eventi di cui al predetto DPCM, questo Consorzio ha presentato ai competenti uffici regionali una segnalazione di fabbisogni complessivi per il triennio 2019-2021 pari a € 54.539.720,00;
- la ricognizione effettuata ha individuato le opere, ricomprese nella più ampia segnalazione dei fabbisogni complessivi, aventi le caratteristiche per poter essere proposte al Dipartimento di Protezione Civile per la prescritta approvazione ai sensi dell'art. 2 del predetto DPCM, che per questo Consorzio ammontano complessivamente a € 7.242.000,00 per l'anno 2019;
- la Struttura Commissariale ha individuato n. 6 interventi aventi le caratteristiche per poter essere proposti al Dipartimento di Protezione Civile per la prescritta approvazione ai sensi dell'art. 2 del predetto DPCM, che, per questo Consorzio, ammontano complessivamente a € 7.000.000,00 per l'anno 2019, e per i quali sono stati presi i rispettivi CUP, come da schede agli atti del Consorzio, ritenendo gli stessi di interesse consorziale;




ricordato che:

- con Ordinanza Commissariale n. 5/2019 del 02/04/2019 è stato assegnato al Consorzio di Bonifica il finanziamento di € 1.300.000,00 per l'intervento denominato “: “Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: Ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino” (Pos./Cod. Piano CBVO_N05, CM 1167, CUP C83H19000030001)
- con la stessa Ordinanza, il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica, ing. Sergio Grego è stato nominato Soggetto Attuatore di tutti progetti derivanti dalla OCDPC n. 558/18;
- con Delibera di CdA n. 012 del 01/04/2019 il Direttore Generale ing. Sergio Grego è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in parola;

visti:


- il progetto esecutivo datato 05/07/2019, dell'importo di € 1.300.000,00, redatto da Studio tecnico associato Aprilis con sede in via Montereale 33 Pordenone (PN) ed approvato con Decreto del Soggetto Attuatore n.385 del 06/08/2019, nonché con delibera n. 36 del 05/08/2019 del Presidente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, per quanto di competenza, ratificata con delibera del C.d.A. n.37 del 07/06/2019;
- la determina del Direttore Generale n. 22 del 07/08/2019 con cui è stato nominato l'Ufficio di direzione lavori composto da:
 - Direttore dei Lavori: ing. Giulio Pianon, Direttore Tecnico del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale;
 - Direttore Operativo con compiti di rilievi in campagna e controllo materiali, misure e fasi esecutive di cantiere: geom. Denis Padovan, dipendente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale;
 - Direttore Operativo con compiti di gestione delle comunicazioni fra i soggetti interessati ai lavori (Impresa, Soggetto Attuatore, Direzione Lavori, Consorzio, espropriati, ecc.), controllo delle tempistiche del processo di esecuzione e collaudo lavori, nonché redazione dei documenti di contabilità lavori e collaudo in ufficio: p.i. Carlo Brocca, dipendente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale;
 - Direttore Operativo con compiti di controllo degli aspetti ambientali e paesaggistici: Dott. Giampaolo Rossi, Capo Settore Agrario e Ambientale del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale;
 - Ispettore di Cantiere con compiti di gestione del giornale lavori, controllo presenze del personale dell'Impresa: p.a. Fausto Piazza, dipendente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale;
 - Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): geom. Ezio Collauto, Capo Ufficio Esecuzione Lavori del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale;
- la determina del Direttore Generale n. 54 del 30/12/2019 di rettifica delle figure dell'Ufficio di direzione lavori, per le motivazioni ivi riportate, con la quale sono subentrate al Direttore Lavori, al CSE e al Direttore Operativo le seguenti figure dipendenti del Consorzio di bonifica veneto Orientale:
 - Direttore dei Lavori: Geom. Ireneo Barizza, dipendente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (a far data dal 01/01/2020);



- Direttore Operativo con compiti di rilievi in campagna e controllo materiali, misure e fasi esecutive in cantiere: geom. Denis Padovan, dipendente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale;
- Direttore Operativo con compiti di gestione delle comunicazioni fra i soggetti interessati ai lavori (Impresa, Soggetto Attuatore, Direzione Lavori, Consorzio, espropriati, ecc.), controllo delle tempistiche del processo di esecuzione e collaudo lavori, nonché redazione dei documenti di contabilità lavori e collaudo in ufficio: geom. Ezio Collauto, dipendente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale;
- Direttore Operativo con compiti di controllo degli aspetti ambientali e paesaggistici: Dott. Giampaolo Rossi, dipendente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale;
- Ispettore di Cantiere con compiti di gestione del giornale lavori, controllo presenze del personale dell'Impresa: p.a. Fausto Piazza, dipendente del Consorzio di bonifica Veneto Orientale;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): geom. Ezio Collauto (abilitazione a Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in corso di validità).

Richiamati:

- il Decreto del Soggetto Attuatore n.670 del 13/09/2019 con cui, a seguito di gara d'appalto, sono stati affidati i lavori relativi agli "INTERVENTI PUNTUALI DI DIFESA DALLE PIENE ECCEZIONALI DEL SISTEMA IDRAULICO TAGLIAMENTO - CAVRATO: RIPRISTINO PARATOIA CANALE CAVRATO, GRIGLIA CESAROLO, SOTTOPASSANTI FOSSADELLO, POTENZIAMENTO VILLANOVA DELLA CARTERA E ARGINATURA ROGGIA DEL MULINO IN COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO. OPERE CIVILI" alla ditta, Anese Srl , con sede in via Cavanella 771, Concordia Sagittaria (VE), per un importo di € 415.840,23, comprensivo di oneri per la sicurezza pari € 8.332,24 e IVA esclusa, per un totale di € 507.325,08;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n.805 del 23/09/2019 con cui, a seguito di gara d'appalto, sono stati affidati i lavori relativi agli "INTERVENTI PUNTUALI DI DIFESA DALLE PIENE ECCEZIONALI DEL SISTEMA IDRAULICO TAGLIAMENTO - CAVRATO: RIPRISTINO PARATOIA CANALE CAVRATO, GRIGLIA CESAROLO, SOTTOPASSANTI FOSSADELLO, POTENZIAMENTO VILLANOVA DELLA CARTERA E ARGINATURA ROGGIA DEL MULINO IN COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO. Opere di carpenteria metallica" alla ditta POOLMECCANICA LORENZON SRL, con sede in SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE), Via dell'Industria n. 18, per un importo di € 214.469,24, comprensivo di oneri per la sicurezza pari € 5.869,24 e IVA esclusa, per un totale di € 261.652,47; con Decreto del Soggetto Attuatore n. 1185 del 16/07/2021 è stato approvato il subentro nell'appalto in questione, di cui al contratto in data 26/06/2019, della Ditta BM-PLUS S.r.l. con sede in via D'Orment, 14 Buttrio (UD), alla Ditta POOLMECCANICA LORENZON S.r.l. appaltatrice dei lavori in oggetto causa fallimento;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n.805 del 23/09/2019 con cui, a seguito di gara d'appalto, sono stati affidati i lavori relativi agli "INTERVENTI PUNTUALI DI DIFESA DALLE PIENE ECCEZIONALI DEL SISTEMA IDRAULICO TAGLIAMENTO - CAVRATO: RIPRISTINO PARATOIA CANALE CAVRATO, GRIGLIA CESAROLO, SOTTOPASSANTI FOSSADELLO, POTENZIAMENTO VILLANOVA DELLA




CARTERA E ARGINATURA ROGGIA DEL MULINO IN COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO. Opere di carpenteria metallica” alla ditta POOLMECCANICA LORENZON SRL, con sede in SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE), Via dell’Industria n. 18, per un importo di € 214.469,24, comprensivo di oneri per la sicurezza pari € 5.869,24 e IVA esclusa, per un totale di € 261.652,47;

- il Decreto del Soggetto Attuatore n.669 del 13/09/2019 con cui, a seguito di gara d’appalto, sono stati affidati i lavori relativi agli “INTERVENTI PUNTUALI DI DIFESA DALLE PIENE ECCEZIONALI DEL SISTEMA IDRAULICO TAGLIAMENTO - CAVRATO: RIPRISTINO PARATOIA CANALE CAVRATO, GRIGLIA CESAROLO, SOTTOPASSANTI FOSSADELLO, POTENZIAMENTO VILLANOVA DELLA CARTERA E ARGINATURA ROGGIA DEL MULINO IN COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO. Opere elettriche ed elettroniche” alla ditta CROSERÀ IMPIANTI SRL, con sede in CONCORDIA SAGITTARIA (VE), Via Noiari n. 73, per un importo di € 66.793,82, comprensivo di oneri per la sicurezza pari € 1.534,56 e IVA esclusa, per un totale di € 81.488,46;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 668 del 13/09/2019 con cui, a seguito di gara d’appalto, sono stati affidati i lavori relativi agli “INTERVENTI PUNTUALI DI DIFESA DALLE PIENE ECCEZIONALI DEL SISTEMA IDRAULICO TAGLIAMENTO - CAVRATO: RIPRISTINO PARATOIA CANALE CAVRATO, GRIGLIA CESAROLO, SOTTOPASSANTI FOSSADELLO, POTENZIAMENTO VILLANOVA DELLA CARTERA E ARGINATURA ROGGIA DEL MULINO IN COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO. Fornitura apparecchiature di sollevamento” alla ditta Xylem Water Solutions Italia SRL, con sede in Lainate (MI), Via G. Rossini n. 1/A, per un importo di € 78.500,00, IVA esclusa, per un totale di € 95.770,00;

atteso che

- le opere civili affidate alla ditta Anese srl sono state contrattualizzate in data 25/09/2019 con contratto d’appalto rep. Reg. n.302 del 16/10/2019 e con verbale datato 24/10/2019 si è provveduto alla consegna definitiva dei lavori;
- le opere di carpenteria metallica affidate alla ditta Poolmeccanica Lorenzon Srl sono state contrattualizzate in data 26/09/2019 con Contratto d’appalto rep. Reg. n.347 del 28/10/2019 e con verbale datato 25/10/2019 si è provveduto alla consegna definitiva dei lavori;
- le opere elettriche ed elettroniche affidate alla ditta Crosera srl sono state contrattualizzati in data 25/09/2019 con contratto d’appalto rep. Reg. n.301 del 16/10/2019 e con verbale datato 24/10/2019 si è provveduto alla consegna definitiva dei lavori;
- le forniture di apparecchiature di sollevamento affidate alla ditta Xylem Water srl sono state contrattualizzati in data 26/09/2019 con contratto d’appalto rep. Reg. n.303 del 16/10/2019 e come previsto dal C.s.a. art 10 e 11 la consegna lavori risulta decorrente dalla data del contratto;
- durante l’esecuzione dei lavori si è resa necessaria una Perizia suppletiva di variante, datata 03/08/2020 con un incremento di € 149.483,42 pari al 19,27% dell’importo originario dei contratti, pari ad € 775.603,29, comprensivi degli oneri di sicurezza per lavori complementari e migliorativi di pubblico interesse in continuità a quelli già previsti;




- durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria una seconda Perizia suppletiva di variante, datata 28/07/2021 con un incremento di € 53.402,88 pari al 5,77% dell'importo originario dei contratti, così variati con 1^ Perizia Suppletiva di Variante pari ad € 925.086,61, comprensivi degli oneri di sicurezza per lavori complementari e migliorativi di pubblico interesse in continuità a quelli già previsti;

richiamati:

- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1326 del 21/08/2020 di approvazione della Perizia suppletiva del 03/08/2020 con modifica del quadro economico pur mantenendo, come da O.C. n. 05 del 02/04/2019, l'importo complessivo in € 1.300.000,00;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1389 del 30/08/2021 di approvazione della Perizia suppletiva del 28/07/2021 con modifica del quadro economico pur mantenendo, come da O.C. n. 05 del 02/04/2019, l'importo complessivo in € 1.300.000,00;
- Con Decreto n. 360 del 05.05.2023 del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale relativo all'approvazione della DECIMA RIMODULAZIONE del Piano investimenti, autorizzata dal Capo della Protezione Civile con nota dipartimentale ASE/0020636 del 26.04.2023 e riferita alla proposta del Piano degli interventi trasmessa dal Soggetto responsabile con nota n. 0178550 del 31.03.2023, di approvazione del Piano degli interventi e di utilizzo delle residuali risorse trattenute in C.S. 6108, mediante impegno della somma complessiva di € 3.510.823,21, a valere su risorse derivanti da accertamento di economie sul Fondo per le Emergenze Nazionali, a copertura finanziaria dell'aumento dei costi dei relativi interventi già autorizzati, la somma finanziata per l'intervento in questione è stata rimodulata passando da € 1.300.000,00 a € 1.301.692,62, al fine di consentire la copertura finanziaria delle somme dovute all'appaltatore per compensazione dei prezzi di cui al D.L. 50/2022;

vista la Relazione del RUP, Variazione a consuntivo – Tabella di raffronto e Certificato di Regolare Esecuzione relativi all'intervento denominato CBVO_N05: Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: Ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino”(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 - Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15/11/2018 e n. 836 del 12/01/2022 - Ordinanza del Commissario Delegato n.5 del 02/04/2019 - D.D.P.C. e P.L. n. 360 del 05/05/2023) che attesta una spesa di € 1.345.743,21, come da quadro economico sotto riportato:



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

		Progetto Esecutivo 05.07.2019	Contratti / Affidamenti	1° Perizia variante 03.08.2020	2° Perizia variante 28.07.2021	Aggiornamento D.D.P.C. e P.L. n. 360/2023	CONSUNTIVO DI SPESA	+/-
LAVORI E FORNITURE IN APPALTO								
A1	Opere civili	Euro 422.840,61	407.507,99	501.588,63	529.914,46	529.914,41	529.914,41	0,00
	Oneri per la sicurezza	Euro 8.332,24	8.332,24	8.332,24	16.509,79	16.509,78	16.509,78	0,00
A2	Carpenterie metalliche	Euro 297.850,00	208.600,00	230.805,00	247.704,50	247.704,50	247.704,50	0,00
	Compensazione prezzi 50/2022	Euro				1.387,39	1.387,39	0,00
	Oneri per la sicurezza	Euro 5.869,24	5.869,24	5.869,24	5.869,24	5.869,24	5.869,24	0,00
A3	Opere elettriche ed Elettroniche	Euro 77.875,02	65.259,26	98.457,04	98.457,04	98.435,39	98.435,39	0,00
	Oneri per la sicurezza	Euro 1.534,56	1.534,56	1.534,56	1.534,56	1.534,56	1.534,56	0,00
A4	Apparecchiature elettromeccaniche	Euro 124.200,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	0,00
Totale lavori e forniture compresi oneri per la sicurezza		Euro 938.501,67	775.603,29	925.086,71	978.489,59	979.855,27	979.855,27	0,00
B Somme a disposizione								
B.1	I.V.A. 22% su lavori e oneri	Euro 206.470,37	170.632,72	203.519,08	215.267,71	215.568,16	215.568,16	0,00
B.2	spese di progettazione	Euro 92.350,17	93.000,00	40.000,00	32.144,19	43.791,38	48.702,57	4.911,19
B.3	Indagini geologiche	Euro 2.574,20	2.574,20	2.574,20	2.574,20	2.574,20	2.574,20	0,00
B.4	Spese generali e tecniche	Euro 18.770,03	26.000,00	26.000,00	7.000,00	12.043,12	51.182,52	39.139,40
B.5	2 stazioni telecontrollo	Euro 27.633,00	27.135,61	27.135,61	27.135,61	27.135,60	27.135,60	0,00
B.6	Opere di completamento (paratoia via Venezia in D.A.)	Euro	191.000,00	62.000,00	29.363,47	13.141,23	13.141,23	0,00
B.7	Risoluzione interferenze	Euro 12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.025,23	3.025,23	3.025,23	0,00
B.8	Servitù	Euro 1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	4.558,43	4.558,43	0,00
B.9	Arrotondamenti	Euro 200,56	554,18	184,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale somme a disposizione		Euro 361.498,33	524.396,71	374.913,29	321.510,41	321.837,35	365.887,94	44.050,59
TOTALE		Euro 1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.301.692,62	1.345.743,21	44.050,59
Ribassi d'asta		Euro						

atteso che la spesa totale pari a € 1.345.743,21 risulta maggiore per € 44.050,59 rispetto all'importo finanziato di cui al quadro economico rimodulato con D.D.P.C. e P.L. n. 360/2023;

visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

visto il vigente Statuto consorziale;

con n. 3 (tre) voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Colla e Scarpa, espressi nelle forme e nei modi di cui all'art. 24 del vigente Statuto Consorziale,

DELIBERA

-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato-

- Di approvare la Relazione del RUP, Variazione a consuntivo - Tabella di raffronto e Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori CBVO_N05: Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: Ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino" O.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 836/2022 – Ordinanza del Commissario Delegato n.5 del 02/04/2019 - D.D.P.C. e P.L. n. 360 del 05/05/2023 - Progetto Esecutivo 05/07/20219 - CM 1167 - CUP C83H19000030001 che attesta una spesa di € 1.345.743,21.
- Di dare atto che la spesa trova copertura per quota parte pari a € 1.301.692,62 nell'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019.



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

3. Di dare atto che la rimanente quota parte, pari a € 44.050,59, sarà a carico del bilancio del Consorzio.
4. Di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici regionali competenti per gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento.
5. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere con i successivi adempimenti di competenza.

~ ~ ~

Alle ore 18.40, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Dott. Giorgio Piazza)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL SEGRETARIO

(Dott. Ing. Sergio Grego)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell'art. 26 del vigente Statuto consorziale.

IL SEGRETARIO

(Dott. Ing. Sergio Grego)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

San Donà di Piave, 21 novembre 2023
