

LAVORI DI SOMMA URGENZA

agg. 10-12-2019

1	CM	DESCRIZIONE INTERNA SINTETICA	Importo lordo	CRP	FASE SUPERATA	DATA	PROSSIMA FASE	DATA PRESUNTA
1		S.U. Avv. Atm. 12/17 novembre 2019 Impianti	€ 200.000,00	Dott. Cecchetto	Verbale di somma urgenza	18/11/2019	Esecuzione lavori	29/02/2020
2		S.U. Avv. Atm. 12/17 novembre 2019 Arginature e canali	€ 200.000,00	Dott. Cecchetto	Verbale di somma urgenza	19/11/2019	Esecuzione lavori	29/02/2020
3		S.U. Avv. Atm. 12 novembre 2019 Argini e impianti	€ 200.000,00	Dott. Cecchetto	Verbale di somma urgenza	14/11/2019	Esecuzione lavori	29/02/2020
4		S.U. Avv. At., 28 luglio 2019 Portosecco	€ 100.000,00	Dott. Cecchetto	Verbale di somma urgenza	30/07/2019	Esecuzione lavori	29/02/2020
5		S.U. Avv. Atm. 28-29 maggio 2019 San Oswaldo + Sette Sorelle + Frane	€ 200.000,00	Dott. Cecchetto	Affidamenti	06/06/2019	Contabilità finale	29/02/2020
6		S.u. Avv. Atm. 11-12 marzo 2018 Salsi e Valle Vecchia	€ 100.000,00	Dott. Cecchetto	Approvazione contabilità		Liquidazione	31/01/2020
7		S.U. Avv. Atm. 28 ottobre 5 novembre 2018 Argini	€ 200.000,00	Dott. Cecchetto	Approvazione contabilità		Liquidazione	31/12/2019
8		S.U. Avv. Atm. 28 ottobre 5 novembre 2018 Manufatti	€ 200.000,00	Dott. Cecchetto	Approvazione contabilità		Liquidazione	31/12/2019
9		S.U. Avv. Atm. 10 agosto 2017 Villa e Donegal	€ 200.000,00	Dott. Cecchetto	Approvazione contabilità		Liquidazione	31/12/2019
10		S.U. Avv. Atm. 26-28 aprile 2017 Fossetta + Loregolo	€ 50.000,00	Dott. Cecchetto	Approvazione contabilità		Liquidazione	30/11/2019
11		S.U. Avv. Atm. 5-6 febbraio 2017 Fossà + Taglio	€ 50.000,00	Dott. Cecchetto	Approvazione contabilità		Liquidazione	30/11/2019
12								
			€ 1.700.000,00					