

LAVORI APPALTATI - ANNO 2019/2020								
agg. 24-01-2020								
	CM	DESCRIZIONE INTERNA SINTETICA	IMPORTO LORDO	N. Appalti	FASE SUPERATA	DATA	PROSSIMA FASE	DATA PRESUNTA
1	1001.I	Cavallino : scarico Traghetto Vecchio - 1° stralcio	€ 990.000,00	2	consegna lavori	02/09/2019	gestione lavori	28/02/2020
2	1001.II	Cavallino : scarico Zona Basson - 2° stralcio	€ 1.570.000,00	3	consegna lavori	02/09/2020	gestione lavori	30/06/2020
3	1036	Bacino Ongaro inf.1° - Adeguamento manufatti rete di bonifica a valle di Eraclea	€ 200.000,00	1	CRE	18/12/2017	Appr. Cont.finale	23/11/2020 scad.decreto
4	1037	Sistemazione dello scolo Codis	€ 205.000,00	1	CRE	20/03/2018	chiusura dec.espropri e atti amministrativi	19/10/2020 scad. decreto
5	1042	Potenziamento impianto idrovoro I bacino - "Dorsale Verde" - 1° Stralcio	€ 1.250.000,00	4	chiusura lavori e collaudo	19/12/2018	chiusura atti amministrativi	da chiudere con Variante
6	1044.I	Fosson: miglioramento della funzionalità idraulica. 1° stralcio	€ 130.000,00	2	lavori civili finiti	02/08/2019	chius.lavori pompe	01/03/2020
7	1044.II	Fosson: miglioramento della funzionalità idraulica. 2° stralcio	€ 147.000,00	1	contratto lavori	04/11/2019	consegna lavori	13/01/2020
11	1100	Sigari - Paludetto Medio nei Comuni di Concordia e Portogruaro	€ 500.000,00	1	chiusura lavori	16/12/2019	collaudo chiusura atti amministrativi	01/03/2020
14	1148	Tombinamento canalette Interessati, Miozzo, Immob., Largon, Polidragh., Vallesina	€ 280.000,00	1	lavori in corso	10/12/2019	chiusura lavori e contabilità	31/01/2020
15	1151	Sistemazione spondale canale Fanotti	€ 220.000,00	1	concreto avvio	07/01/2020	gestione lavori	25/01/2020
17	1107	Realizzazione di canale scolmatore di piena a protezione del centro abitato di Guaro	€ 600.000,00	1	consegna lavori	18/10/2019	concreto avvio	13/01/2020
18	1132	Litoranea Veneta : Canale Commessera lato nord	€ 2.150.000,00	1	consegna lavori	23/10/2019	concreto avvio	13/01/2020
19	1166	Litoranea Veneta e canali afferenti alla Laguna di Caorle-Bibione: Lugugnana Vecchio in destra idraulica	€ 1.200.000,00	1	consegna lavori	23/10/2019	concreto avvio	13/01/2020
20	1167	Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato	€ 1.300.000,00	4	consegna lavori	25/10/2019	concreto avvio	13/01/2020
21	1168	Interventi su argini di difesa del sistema Laguna di Caorle e Bibione: canale Sindacale	€ 650.000,00	1	consegna lavori	18/10/2019	concreto avvio	13/01/2020
22	1169	Litoranea Veneta: Ripristino funzionalità e riqualificazione manufatto Brian	€ 1.100.000,00	1	contratto	26/09/2019	consegna PE	31/12/2019
23	1175.I	PSRN 2014-2020_lotto A1: collegamento Gronda - Fosson	€ 2.800.000,00		nomina comm.gara lavori	22/01/2020	apertura buste	28/01/2020
24	1175.II	PSRN 2014-2020_lotto A2: collegamento S.Osvaldo -Lison	€ 2.300.000,00		nomina comm.gara lavori	22/01/2020	apertura buste	28/01/2020
25	1175.III	PSRN 2014-2020_lotto B1: distretti Tombolino e Isiata	€ 2.719.484,41		nomina comm.gara lavori	10/01/2020	chiusura gara	30/01/2020
26	1175.IV	PSRN 2014-2020_lotto B2: distretti San Donà e Berengan	€ 1.299.257,88		nomina comm.gara lavori	10/01/2020	chiusura gara	30/01/2020
27	1175.V	PSRN 2014-2020_lotto B3: distretto Mutera	€ 1.125.293,94		nomina comm.gara lavori	10/01/2020	chiusura gara	30/01/2020
28	1175.VI	PSRN 2014-2020_lotto B4: distretti Revedoli, Tre Cai e sub-bacino Stretti Sud	€ 2.855.846,45		nomina comm.gara lavori	10/01/2020	chiusura gara	30/01/2020
29	1172	Adeguamento funzionale ed installazione sgrigliatori su impianti idrovoro Sindacale e S. Osvaldo Sussidiario	€ 185.000,00		Delibera CdA n.64	09/09/2019	gara da avviare	
30	1171	Ricostruzione scarpate del canale Brian	€ 1.000.000,00		pubblicazione gara	24/12/2019	nomina comm.gara	
31	1042.PV	Sottopassante Fanotti	€ 228.141,13		Decreto Direzione Difesa Suolo n.406	29/10/2019	gara da avviare	
31	N.TOT	<b>IMPORTO LORDO TOTALE</b>	<b>€ 25.591.908,68</b>	<b>26</b>				