# DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 NOVEMBRE 2026

L'anno 2026 (duemilaventisei) addì 12 (dodici) del mese di novembre, alle ore 15:00, si è riunito, presso la sede in San Donà di Piave, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con raccomandata n. 14603/A.6 del 06/11/2026.

**DELIBERAZIONE N. 198/C-26**

**ARGOMENTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO**
**Comunicazioni e/o determinazioni relative alle attività sui LLPP.**
**Interventi di manutenzione straordinaria del sistema idraulico Fossetta – Vela (stralcio funzionale) (Codice consorziale Progetto/Master 1251.II – CUP C98H23000390001).**
**Accordo per la Coesione Regione del Veneto 2021-2027 – Risorse FSC di cui alla Delibera CIPESS n. 31/2024 – Decreto della Regione del Veneto n. 57 del 16 luglio 2025.**
**ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 183/C-26 DEL 24 SETTEMBRE 2026 PER MERO ERRORE FORMALE NELLA COMPILAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO CORRETTO A CONSUNTIVO, DELLA RELAZIONE DEL RUP E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NEI TERMINI RETTIFICATI.**

**Nota per la trasparenza:** il Consiglio di Amministrazione annulla e sostituisce la propria delibera n. 183/C-26 del 24/09/2026, relativa all'approvazione della Relazione del RUP sul conto finale, la variazione a consuntivo e il certificato di regolare esecuzione relativi agli "Interventi di manutenzione straordinaria del sistema idraulico Fossetta – Vela (stralcio funzionale)" (Codice Master 1251.II – CUP C98H23000390001), finanziati nell'ambito dell'Accordo per la Coesione Regione del Veneto 2021-2027 – Risorse FSC di cui alla Delibera CIPESS n. 31/2024 – Decreto della Regione del Veneto n. 57 del 16 luglio 2025, per correggere un mero errore formale nella compilazione del quadro economico. Si approvano il quadro economico corretto a consuntivo, la relazione del Responsabile Unico del Progetto e il certificato di regolare esecuzione nei termini rettificati.

Sono presenti i seguenti componenti:
Pegoraro Andrea (Presidente), Baldo Luciano (Vicepresidente), Bortoluzzo Nicola e Scarpa Roberto, collegato in videoconferenza e che si unisce alla riunione alle ore 15.20, durante la trattazione dell'argomento n. 2 all'ordine del giorno.

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno.

Il Rappresentante regionale ex art. 10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., Girardi Andrea, è assente giustificato.

È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini.

È presente, ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 12/2009 e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del 20/01/2025, agli atti del Consorzio, il Presidente della Consulta dei Sindaci Marin Mirko.

È presente il Vicedirettore Dott. Graziano Paulon, che svolge altresì le funzioni di Segretario.

Sono presenti, invitati dal Presidente, i Presidenti di Commissione: Lessi Gianluca che entra alle ore 15.18, durante la trattazione dell'argomento n. 2 all'ordine del giorno, Martin Gianluigi, Vio Federica.

Assistono alla seduta:
il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante;
Il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Andrea Xausa.

Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Premesso che:**

- il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha predisposto il progetto esecutivo del 3 febbraio 2025 denominato "Interventi di manutenzione straordinaria del sistema idraulico Fossetta – Vela (stralcio funzionale)", Codice consorziale Progetto/Master 1251.II – CUP C98H23000390001, dell'importo complessivo di € 800.000,00;
- il progetto è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 008/C-25 del 7 febbraio 2025 ed è finalizzato al ripristino delle condizioni di stabilità delle scarpate e delle sponde, alla ricostituzione dei profili originari e alla salvaguardia della funzionalità idraulica del sistema Fossetta – Vela e delle relative pertinenze;
- l'intervento è finanziato nell'ambito dell'Accordo per la Coesione Regione del Veneto 2021-2027 – Risorse FSC di cui alla Delibera CIPESS n. 31/2024, con assegnazione disposta dalla D.G.R. n. 1056 del 17 settembre 2024 e confermata, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, con Decreto della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 57 del 16 luglio 2025, per l'importo di € 800.000,00;
- i lavori, identificati dal CIG B726BBE119, sono stati affidati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da CANUTO S.r.l., LF Costruzioni S.r.l. e Vendrame Pasqualino & C. S.r.l., con contratto n. 322

di repertorio consorziale del 1° ottobre 2025, per l'importo di € 526.500,00, oltre a € 13.970,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 540.470,14 IVA esclusa;

- in corso d'opera è stata approvata una perizia suppletiva e di variante, con utilizzo del ribasso d'asta, per maggiori lavori pari a € 53.505,00;
- i lavori sono stati regolarmente ultimati e contabilizzati per € 579.975,00, oltre a € 13.970,14 per oneri della sicurezza, per complessivi € 593.945,14, come risulta dalla "Relazione finale del Direttore dei Lavori – Visita di collaudo – Certificato di regolare esecuzione" del Direttore dei Lavori dott. Marco Cecchetto, datata 17 luglio 2026;
- dalla contabilità finale e dalla variazione a consuntivo risultava una spesa complessiva di € 800.208,46, di cui € 800.000,00 a carico della Regione del Veneto ed € 208,46 a carico del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.

**Richiamata** la deliberazione di questo Consiglio di Amministrazione n. 183/C-26 del 24/09/2026, avente ad oggetto l'approvazione della "Relazione del RUP sul conto finale, esplicativa degli atti contabili, variazione a consuntivo e certificato di regolare esecuzione", datata 23 settembre 2026, relativa all'intervento in oggetto.

**Rilevato che:**

- nella compilazione del quadro economico recepito nella predetta deliberazione è intervenuto un mero errore formale, che ha determinato l'errata rappresentazione della spesa complessiva a consuntivo e della relativa copertura;
- in particolare, la voce B.2 "Art. 45 del Dlgs 36/2023 - oneri struttura 2%" riportava l'importo di € 11.765,75, concorrendo ad una spesa complessiva a consuntivo di € 800.208,46;
- nel quadro economico corretto la voce B.2 "Art. 45 del Dlgs 36/2023 - oneri struttura 2%" è, invece, pari a € 0,00 e la spesa complessiva viene quantificata in € 788.442,71;
- l'importo di € 800.208,46 e la conseguente quota di € 208,46 a carico del Consorzio, riportati nella precedente deliberazione, non trovano pertanto conferma nel quadro economico corretto e sono sostituiti dalla spesa complessiva di € 788.442,71, ricompresa nel finanziamento regionale concesso di € 800.000,00, senza necessità della predetta quota aggiuntiva consorziale;
- la differenza tra il finanziamento concesso e la spesa a consuntivo corretta è pari a € 11.557,29, da evidenziare nella rendicontazione finale alla Regione del Veneto;
- la correzione riguarda la rappresentazione economica a consuntivo e non modifica l'oggetto dell'intervento, i lavori eseguiti o il relativo importo contabilizzato.

**Vista ed esaminata** la «Relazione del RUP sul conto finale, esplicativa degli atti contabili, variazione a consuntivo e certificato di regolare esecuzione», datata 23 settembre 2026, relativa agli "Interventi di manutenzione straordinaria del sistema idraulico Fossetta – Vela (stralcio funzionale)" (Codice consorziale Progetto/Master 1251.II – CUP C98H23000390001), corredata dal rendiconto generale, dal riepilogo delle spese tecniche e dal prospetto del costo del personale interno, da intendersi approvata nei termini economici

rettificati dal quadro seguente, che sostituisce ogni diversa indicazione economica contenuta nella precedente deliberazione:

| QUADRO ECONOMICO - RAFFRONTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGETTO ESECUTIVO 03/02/2025 | CONTRATTO 01/10/2025 | 1° PERIZIA DI VARIANTE (A) | CONSUNTIVO (B) | DIFFERENZA (B)-(A) |
| A | LAVORI IN APPALTO | | | | | |
| A.1 | Importo lavori | € 574.317,18 | € 526.500,00 | € 580.005,00 | € 579.975,00 | -€ 30,00 |
| A.2 | Oneri sicurezza | € 13.970,14 | € 13.970,14 | € 13.970,14 | € 13.970,14 | € 0,00 |
| | **Totale lavori in appalto e oneri per la sicurezza** | **€ 588.287,32** | **€ 540.470,14** | **€ 593.975,14** | **€ 593.945,14** | **-€ 30,00** |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| B.1 | I.V.A. 22% su lavori e oneri sicurezza | € 129.423,21 | € 118.903,43 | € 130.674,53 | € 130.667,93 | -€ 6,60 |
| B.2 | Art. 45 del Dlgs 36/2023 - oneri struttura 2% | € 11.765,75 | € 11.765,75 | € 11.765,75 | € 0,00 | -€ 11.765,75 |
| B.3 | Spese tecniche (progettazione, DL, CSE, collaudo) inclusi oneri e IVA | € 58.828,73 | € 58.828,73 | € 58.828,73 | € 62.947,58 | € 4.118,85 |
| B.4 | Spese per indennizzi occupazioni temporanee e danni | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 2.000,00 | € 0,00 | -€ 2.000,00 |
| B.5 | Analisi terre da scavo, indagini tecniche e interferenze sottoservizi (IVA compresa) | € 4.000,00 | € 882,06 | € 882,06 | € 882,06 | € 0,00 |
| B.6 | Imprevisti e arrotondamenti | € 2.694,99 | € 5.812,93 | € 1.873,79 | € 0,00 | -€ 1.873,79 |
| B.7 | Ribasso d'asta 8,326% (IVA inclusa) | € 0,00 | € 58.336,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | **Totale somme a disposizione** | **€ 211.712,68** | **€ 259.529,86** | **€ 206.024,86** | **€ 194.497,57** | **-€ 11.527,29** |
| | **TOTALE** | **€ 800.000,00** | **€ 800.000,00** | **€ 800.000,00** | **€ 788.442,71** | **-€ 11.557,29** |

**Ritenuto**, per il mero errore formale sopra descritto, di annullare e sostituire integralmente la deliberazione n. 183/C-26 del 24 settembre 2026 con il presente provvedimento, recependo il quadro economico corretto e adeguando conseguentemente tutti gli importi riportati nelle premesse e nel dispositivo, senza modificare le risultanze tecniche relative ai lavori eseguiti.

**Visto** il D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

**Visto** il vigente Statuto consorziale,

con n. 4 (quattro) voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Pegoraro, Baldo, Bortoluzzo e Scarpa, espressi nelle forme e nei modi di cui all'art. 24 del vigente Statuto Consorziale,

**D E L I B E R A**

-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato-

1. Di annullare e sostituire integralmente, per mero errore formale nella compilazione del quadro economico, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 183/C-26 del 24 settembre 2026, relativa all'approvazione della relazione del RUP sul conto finale, della variazione a consuntivo e del certificato di regolare esecuzione degli "Interventi di manutenzione straordinaria del sistema idraulico Fossetta – Vela (stralcio funzionale)" – Codice consorziale Progetto/Master 1251.II – CUP C98H23000390001 – CIG B726BBE119.
2. Di approvare il quadro economico corretto a consuntivo, integralmente riportato nelle premesse, per l'importo complessivo di € 788.442,71, di cui € 593.945,14 per lavori e oneri della sicurezza ed € 194.497,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
3. Di approvare la «Relazione del RUP sul conto finale, esplicativa degli atti contabili, variazione a consuntivo e certificato di regolare esecuzione», datata 23 settembre 2026, e il certificato di regolare esecuzione del 17 luglio 2026, relativi all'intervento in oggetto, nei termini economici rettificati dal quadro approvato al punto 2, confermando l'importo finale dei lavori in € 579.975,00, oltre a € 13.970,14 per oneri della sicurezza, per complessivi € 593.945,14, IVA esclusa. Ogni indicazione economica difforme recepita nella deliberazione sostituita è superata dal quadro economico corretto.
4. Di dare atto che la spesa complessiva corretta di € 788.442,71 è ricompresa nel finanziamento regionale concesso di € 800.000,00, con una differenza di € 11.557,29 da evidenziare nella rendicontazione finale e da trattare secondo le determinazioni della Regione del Veneto; non è pertanto necessaria la quota aggiuntiva a carico del Consorzio erroneamente indicata nella precedente deliberazione.
5. Di dare mandato al Direttore Generale di provvedere alla trasmissione alla Regione del Veneto della documentazione relativa al conto finale e alla rendicontazione dell'intervento, nonché di adottare ogni ulteriore adempimento tecnico, amministrativo e contabile necessario alla definitiva chiusura del finanziamento.

Alle ore 17.50, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Andrea Pegoraro)
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL SEGRETARIO f.f.
(Dott. Graziano Paulon)
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell'art. 26 del vigente Statuto consorziale.

IL SEGRETARIO f.f.
(Dott. Graziano Paulon)
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

*San Donà di Piave, 18 novembre 2026*