DELIBERA PRESIDENZIALE N. 36 DEL 04/11/2026

**PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO
PNRR M2C4 SUB-INVESTIMENTO 2.1B "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO" RIDUZIONE RISCHIO RESIDUO INTRUSIONE MARINA, RINFORZO E DIAFRAMMATURA ARGINE LITORANEA VENETA CANALE REVEDOLI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU
CODICE MASTER:1212 CUP: C58H22000260001**

Nota per la trasparenza: Il Presidente, in via d'urgenza, per quanto di competenza, assume determinazioni a seguito del collaudo tecnico-amministrativo delle opere PNRR - M2C4 Sub-investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" Riduzione rischio residuo intrusione marina, rinforzo e diaframmatura argine litoranea veneta canale Revedoli - finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU - Progetto Definitivo-Esecutivo 28 luglio 2023 – CODICE MASTER 1212 – CUP C58H22000260001 - Decreto di concessione Dipartimento Protezione Civile del 23 agosto 2022 e Decreto R.G.S. n. 187 dell'11 agosto 2023 – D.D.S.C. n. 390 del 06 novembre 2023.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha individuato la necessità di procedere a rialzo e rinforzo delle arginature di difesa dalle acque esterne sull'intero comprensorio e considerato che quella della Litoranea Veneta sono da considerarsi prioritarie per il ridotto franco dimostrato durante le alte maree eccezionali registrate durante recenti eventi concomitanti a venti sciroccali il Consorzio ha segnalato alla Regione Veneto la necessità di provvedere con priorità al rialzo e re-ingrosso delle arginature del canale Revedoli lato nord;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e include la Missione 2 Componente 4 Sub-Investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico";

- con nota n. SCD/0054701 del 16/12/2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato alla Regione Veneto l'approvazione della lista dei nuovi progetti inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.1b, tra i quali l'intervento in oggetto di "Riduzione rischio residuo intrusione marina, rinforzo e diaframmatura argine Litoranea Veneta Canale Revedoli" per un importo di 2.500.000,00 €;
- con D.P.C.M. 23/08/2022 sono state definite le modalità di assegnazione e trasferimento delle risorse relative alla Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 007/C-23 del 03/02/2023, il Consorzio ha approvato il testo dell'accordo con la Regione Veneto, la quale segue il coordinamento dei progetti PNRR finanziati nel territorio regionale, rappresenta l'Amministrazione Responsabile e cura l'interfaccia con la struttura di Protezione Civile Nazionale;
- tale accordo tra Regione Veneto e Consorzio, sottoscritto in data 16/03/2023 che individua il Consorzio quale Soggetto Attuatore, prevede all'art. 7 che i progetti siano approvati da parte del Soggetto Attuatore senza necessità di acquisire il parere di organi consultivi della Regione del Veneto, ferma restando la necessità di acquisire tutti i necessari pareri o nulla osta;
- il Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 187 del 11/08/2023 conferma l'accesso al Fondo Opere Indifferibili e quindi il finanziamento per ulteriori € 1.168.000,00, portando il quadro economico complessivo dell'intervento da € 2.500.000,00 a € 3.668.000,00;
- con delibera presidenziale n. 37 del 24/10/2023, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 148/C-23 del 13/11/2023, è stato approvato il progetto esecutivo del 28/07/2023 PNRR - M2C4 Sub-investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" Riduzione rischio residuo intrusione marina, rinforzo e diaframmatura argine litoranea veneta canale Revedoli - finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU;
- con D.G.R. n. 1139 del 19/09/2023 la Regione del Veneto ha istituito il capitolo di entrata n. 101090 e il correlato capitolo di spesa n. 102150;
- con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 390 del 06/11/2023 la Regione del Veneto ha accertato l'entrata di € 1.168.000,00 sul capitolo n. 101090 e assunto il corrispondente impegno sul capitolo n. 102150 a favore del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, con esigibilità nell'esercizio finanziario 2025;
- per effetto dell'assegnazione FOI il quadro economico dell'intervento è stato elevato da € 2.500.000,00 a € 3.668.000,00;
- il Progetto Definitivo-Esecutivo, redatto dall'ing. Andrea De Götzen, verificato e validato dal RUP in data 10/10/2023, è stato approvato in via d'urgenza con Delibera Presidenziale n. 37 del 24/10/2023, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 148/C-23 del 13/11/2023, per € 3.668.000,00;

- a seguito della procedura di gara, con Delibera Presidenziale n. 7 del 16/02/2024, ratificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 014/C-24 del 22/02/2024, i lavori sono stati aggiudicati al RTI ANESE S.r.l. – BATTISTON Vittorino S.n.c. – MILL.AR Wellpoint S.r.l.;
- il contratto d'appalto è stato stipulato il 28/03/2024, rep. n. 301/2024, per € 2.506.258,84, inclusi € 56.662,19 per oneri della sicurezza;
- a garanzia degli impegni assunti con il contratto d'appalto, l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria emessa da Allianz S.p.A. in data 20/03/2024, richiamata nella sezione «Cauzione definitiva» della Relazione di collaudo – Certificato di collaudo del 09/10/2026; il numero di polizza e l'importo garantito dovranno essere verificati sull'originale della garanzia prima di procedere allo svincolo;
- i lavori sono stati consegnati definitivamente in data 11/04/2024, con durata contrattuale iniziale di 355 giorni naturali e consecutivi;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 147/C-25 del 27/08/2025 è stata approvata la Perizia suppletiva di variante n. 1, con incremento di € 301.790,80 e importo dei lavori rideterminato in € 2.808.049,64;
- con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 2392 del 12/08/2025 e Decreto regionale n. 340 del 30/10/2025 il finanziamento complessivo dell'intervento è stato rimodulato in € 5.909.130,23;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n.005/C-26 del 27.01.2026 è stata approvata la Perizia di variante n.2 datata 19/01/2026 con relativo quadro economico dell'importo complessivo di € 5.909.130,23, che prevede:
  - per lavori in appalto un importo di € 3.753.490,16, comprensivo di oneri della sicurezza;
  - per somme a disposizione dell'Amministrazione un importo complessivo di € 2.155.640,07, comprensivo di IVA;
- in data 16/03/2026 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 2, con incremento di € 945.440,52 e importo contrattuale complessivo rideterminato in € 3.753.490,16;
- il servizio di collaudo tecnico-amministrativo e statico è stato affidato all'ing. Michele Caffini con lettera commerciale prot. n. 6394/1.2 CM 1212 del 16/05/2024;
- i lavori principali sono stati ultimati il 28/05/2026, entro il termine contrattuale definitivo del 30/05/2026, e le lavorazioni marginali di finitura sono state completate il 26/06/2026;
- lo Stato Finale dei lavori, emesso il 26/06/2026, ammonta a € 3.753.225,87, oltre IVA, inclusi € 73.182,12 per oneri della sicurezza;

– rispetto all'importo autorizzato di € 3.753.490,16 è stata contabilizzata un'economia di € 264,29 e resta a credito del RTI la somma di € 18.766,13 oltre IVA di legge.

Atteso che i lavori si sono svolti regolarmente e sono stati conclusi entro i termini contrattuali, tenuto conto delle proroghe concesse e delle varianti approvate.

Visti:

– la documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa ai lavori eseguiti;

– il Certificato di ultimazione dei lavori del 28/05/2026 e il Processo Verbale di ultimazione dei lavori di finitura del 26/06/2026;

– lo Stato Finale dei lavori emesso in data 26/06/2026;

– il Certificato di collaudo statico rilasciato dall'ing. Michele Caffini in data 30/06/2026;

– la Relazione di collaudo – Certificato di collaudo, redatta dal collaudatore ing. Michele Caffini in data 09/10/2026 e sottoscritta dalle parti, che collauda le opere nell'importo complessivo di € 3.753.225,87 e determina la rata di saldo in € 18.766,13 oltre IVA di legge.

Dato atto che il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione.

Assunti i poteri previsti dall'art.13 lettera f) del vigente Statuto consorziale,

D E L I B E R A

-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato-

1. Di prendere atto dei contenuti della Relazione di collaudo – Certificato di collaudo, redatta dal collaudatore ing. Michele Caffini in data 09/10/2026 e sottoscritta dalle parti, relativa ai lavori dell'intervento "Riduzione rischio residuo intrusione marina, rinforzo e diaframmatura argine Litoranea Veneta – canale Revedoli", finanziato nell'ambito del PNRR – Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b, CM 1212 – CUP C58H22000260001 – CIG A02EB4C12E.
2. Di dare atto che l'importo complessivo delle opere collaudate è pari a € 3.753.225,87, oltre IVA di legge, con un'economia di € 264,29 rispetto all'importo contrattuale autorizzato di € 3.753.490,16.
3. Di dare atto che rimane a credito del RTI ANESE S.r.l. – BATTISTON Vittorino S.n.c. – MILL.AR Wellpoint S.r.l. la somma di € 18.766,13 oltre IVA di legge, da liquidare quale rata di saldo secondo gli adempimenti previsti.

4. Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore a garanzia degli obblighi contrattuali mediante polizza fideiussoria emessa da Allianz S.p.A. in data 20/03/2024, richiamata nella Relazione di collaudo – Certificato di collaudo del 09/10/2026, demandando alla struttura operativa consorziale la preventiva verifica del numero di polizza, dell'importo garantito e delle eventuali appendici sull'originale della garanzia, nonché della sussistenza dei presupposti per lo svincolo, e i conseguenti adempimenti e comunicazioni al garante e all'Appaltatore, ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore per difformità e vizi delle opere.
5. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere con i relativi adempimenti di competenza.
6. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica di competenza del prossimo Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE
(Andrea Pegoraro)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell'art. 26 del vigente Statuto consorziale.

IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. Sergio Grego)
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

San Donà di Piave, 4 novembre 2026