



## DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 SETTEMBRE 2025

L'anno 2025 (duemilaventicinque) addì 29 (ventinove) del mese di settembre, alle ore 15.30, si è riunito, presso la sede in San Donà di Piave, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con raccomandata n. 12558/A.6 del 23/09/2025.

*~ ~ ~*

### DELIBERAZIONE N. 162/C-25

#### ARGOMENTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni e/o determinazioni relative alle attività sui LLPP.

**Approvazione perizia suppletiva di variante al progetto esecutivo "Messa in sicurezza della Roggia Lugugnana: ripresa di sponde e ripristino sezione idraulica in comune di Teglio Veneto".**

**CM 1243 CUP I58H22000210006**

**Nota per la trasparenza:** Il Consiglio di Amministrazione approva, per quanto di competenza, la perizia suppletiva di variante al progetto esecutivo "Messa in sicurezza della Roggia Lugugnana: ripresa di sponda e ripristino sezione idraulica in comune di Teglio Veneto" - 550.000,00 €.

CM 1243 CUP I58H22000210006

Sono presenti i seguenti componenti:

Pegoraro Andrea (Presidente), Baldo Luciano (Vicepresidente) e Bortoluzzo Nicola.

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: Scarpa Roberto.

È presente il Rappresentante regionale ex art. 10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., Girardi Andrea.

È presente, ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 12/2009 e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del 15/01/2020, agli atti del Consorzio, il Presidente della Consulta dei Sindaci Marin Mirko.

Sono presenti, invitati dal Presidente, i Presidenti di Commissione: Bortoluzzo Tiziano, Lessi Gianluca, Vio Federica.

Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini.

Assistono alla seduta:




il Direttore Generale Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario;  
il Vicedirettore e Direttore dell'Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon;  
il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante, collegato in videoconferenza;  
Il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Andrea Xausa.



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


### **Premesso che:**

- la pianificazione coordinata condotta da Consorzio di Bonifica e Comune di Teglio Veneto nell'ambito dell'accordo del 03/07/2017 ha portato alla redazione del Piano Comunale delle Acque (approvato con D.C.C. n. 04 del 26/05/2020), nel quale, oltre a interventi di messa in sicurezza idraulica, venivano delineate azioni per la riqualificazione delle vie d'acqua e sinergie con aspetti ambientali;
- con l'obiettivo di dar seguito alle iniziative di programmazione territoriale ed idraulica così avviate e al contempo predisporre un parco progetti per eventuali future candidature a iniziative di finanziamento delle opere, Il Comune ed il Consorzio hanno successivamente sottoscritto in data 22/07/2021 un accordo per lo sviluppo di progetti di fattibilità tecnico-economica dedicati a interventi di ripristino della sezione idraulica della Roggia Lugugnana, sistemazione di sponda e riqualificazione dell'asta sotto l'aspetto fruitivo, anche migliorando l'accessibilità alle sponde;
- il progetto di fattibilità generale così sviluppato, a firma dell'ing. Annachiara Bixio dello studio Nordest Ingegneria, è stato approvato dal Consorzio di Bonifica con delibera CDA n. 75 del 12/06/2023;
- con D.G.R. n. 1054 del 29/08/2023 è stato approvato un bando di finanziamento regionale riservato ai Comuni, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica;
- il Comune di Teglio Veneto ha partecipato all'iniziativa, mettendo a disposizione un co-finanziamento comunale e presentando un progetto esecutivo per un intervento dedicato alla sistemazione idraulica della Roggia Lugugnana, che include interventi di risezionamento e riordino del corso d'acqua;
- il Decreto Regionale n. 381 del 30/10/2023 ha definito la graduatoria, che vede l'assegnazione al Comune di Teglio Veneto del contributo regionale di 500.000,00 €, cui si aggiungono 50.000,00 € derivanti dal bilancio comunale;
- Comune e Consorzio di Bonifica hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa in data 03/05/2024 che regola i rapporti fra i 2 Enti, al fine di realizzare i lavori così finanziati;
- tale Protocollo prevede che il Comune individui al suo interno la figura del Responsabile Unico del Progetto, coadiuvata da un Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e una figura di



supporto da individuare entrambe all'interno del Consorzio, le quali si occuperanno congiuntamente anche dell'attività di verifica tecnica sul progetto;

- gli interventi in oggetto non prevedono l'esproprio di aree;
- con Determina del Direttore Generale n. 8 del 29/04/2024 è stata formalizzata la nomina delle figure di riferimento in fase di progettazione;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 75/C-24 del 06.05.2024 il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha approvato, per quanto di competenza, il progetto esecutivo;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 13.05.2024 il Comune di Teglio Veneto, per quanto di competenza, ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA ROGGIA LUGUGNANA: RIPRESA DI SPONDA E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA IN COMUNE DI TEGLIO VENETO per l'importo complessivo di € 550.000,00 di cui € 398.939,00 per l'importo a base di gara, € 10.000,00 per i costi relativi alla sicurezza ed € 141.061,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determina del Direttore Generale n. 12 del 27/05/2024 è stata formalizzata la nomina delle figure di riferimento in fase di direzione lavori;
- con Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 03.05.2024 il Comune ha conferito il ruolo di Stazione Appaltante al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, il quale ha nominato, con successiva Delibera Presidenziale n. 27 del 04.06.2024, il dott. Gianmaria Durante, Direttore Amministrativo del Consorzio, quale Responsabile del Procedimento di selezione ex art. 15 Codice Appalti;
- con Decisione a contrarre n. 142 Reg. Gen. delle Determinazioni del 31.05.2024, il RUP del Comune di Teglio Veneto – Ing. jr Sara Reganaz - ha disposto, per le motivazioni contenute nella stessa, di procedere alla procedura aperta ex art. 71 del Codice per l'appalto delle Opere in oggetto, con definizione degli elementi della procedura, ed in particolare, delle modalità di scelta dei contraenti nonché il criterio di aggiudicazione dell'appalto;
- in ottemperanza alla suddetta Determina, in data 11.06.2024 con Prot. N. 7471 / I.2.1243 del 06.06.2024 è stato pubblicato, sul Portale Appalti del Consorzio e nelle Banche dati ex lege, il bando di gara a procedura aperta per l'appalto dei lavori oggetto del presente contratto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Provvedimento Prot. n. 12333/I.2.1243 del 18.09.2024 il Responsabile del Procedimento di Selezione, ha proposto l'aggiudicazione dell'Appalto in oggetto all'A.T.I. formata dalla Ditta ECO-SERVICE SRL di Cordovado (PN) (Capogruppo mandataria) - Cod. Fisc./P.I. 01474170931 e dall'Impresa POLESE SRL di Sacile (PN) (Mandante) - Cod. Fisc./P.I. 00133910935, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per Euro 338.886,00 con un ribasso percentuale del 15,053% sull'importo a base d'asta di Euro 398.939,00, oltre agli oneri per la sicurezza per Euro 10.000,00 e all'IVA al 22% per complessivi Euro 425.640,92;



- il nuovo Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, è l'arch. Dario IOAN nominato con determinazione del settore Area 2/Tecnica numero n. 233 del 25.09.2024 in sostituzione dell'Ing. jr Sara Reganaz;
- con Determina n 234 del 25.09.2024 il Responsabile del Settore Area 2 - Tecnica del Comune di Teglio Veneto ha disposto l'aggiudicazione dei lavori all'Operatore Economico individuato;
- in data 28.10.2024 è stato sottoscritto il contratto d'appalto registrato al repertorio comunale n. 678 nella medesima data;
- i lavori sono stati consegnati in data 21/11/2024, con un termine utile di 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna e con scadenza prevista al 19/05/2025 per l'ultimazione degli stessi;
- i lavori sono stati sospesi in data 21 (ventuno) marzo 2025 a causa delle frequenti precipitazioni che hanno interessato il cantiere rendendo i terreni impraticabili e non permettendo quindi il regolare svolgimento delle attività. I lavori sono ripresi il 5 (cinque) maggio 2025 stabilendo nel giorno 3 (tre) luglio 2025 il termine del tempo utile contrattuale per ultimare gli stessi;
- in data 24/06/2025, il Direttore dei Lavori ha prima sospeso i lavori e successivamente, con nota prot. n. 9025 del 02/07/2025, richiesto autorizzazione al RUP alla redazione di una Perizia di Variante;
- con nota prot. n. 4337 del 18/08/2025 il RUP ha autorizzato la redazione della Perizia di Variante;
- con protocollo n. 12426 del 18/09/2025 il Direttore dei Lavori ha trasmesso al RUP la perizia suppletiva di variante per l'approvazione di competenza;

#### **Vista ed esaminata:**

- la perizia suppletiva di variante n.1, datata 10/09/2025, a firma del dott. Marco Cecchetto, che prevede di realizzare interventi aggiuntivi e migliorativi rispetto a quelli già previsti dal contratto d'appalto considerato che in corso d'opera è emersa la necessità di eseguire maggiori quantità di alcune lavorazioni - principalmente rialzo muri in c.a. superiori a 30 cm di altezza e opere di presidio spondale - al fine di migliorare la manutenibilità e la sicurezza idraulica di alcune zone che durante gli ultimi eventi atmosferici hanno evidenziato una criticità idraulica non meglio riscontrabile in fase progettuale, per un quadro economico complessivo di 550.000,00 €, come di seguito dettagliato:



## QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

		Progetto esecutivo del 23/04/2024	Determina aggiudicazione n.234 del 25/09/2024 (A)	1° Perizia di Variante (B)	Differenza (B) - (A)
<b>A</b>	<b>LAVORI IN APPALTO</b>				
A.1	Interventi di messa in sicurezza del territorio	€ 398.939,00	€ 338.886,00	€ 336.585,00	-€ 2.301,00
A.1.1	Importo lavori Variante			€ 70.323,00	€ 70.323,00
A.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
	<b>Totale lavori in appalto e oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 408.939,00</b>	<b>€ 348.886,00</b>	<b>€ 416.908,00</b>	<b>€ 68.022,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1	I.V.A. 22% su lavori e costi sicurezza	€ 89.966,58	€ 76.754,92	€ 91.719,76	€ 14.964,84
B.2	Spese tecniche e supporto al RUP 8% su lavori e costi	€ 32.715,12	€ 32.715,12	€ 32.715,12	€ 0,00
B.3	Spese tecniche e RUP 2% su lavori e costi sicurezza	€ 8.178,78	€ 8.178,78	€ 8.178,78	€ 0,00
B.4	Analisi terre da scavo (IVA compresa)	€ 1.000,00	€ 416,75	€ 416,75	€ 0,00
B.5	Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.200,52	€ 9.783,77	€ 61,59	-€ 9.722,18
B.6	Ribassi d'asta		€ 73.264,66		-€ 73.264,66
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 141.061,00</b>	<b>€ 201.114,00</b>	<b>€ 133.092,00</b>	<b>-€ 68.022,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 550.000,00</b>	<b>€ 550.000,00</b>	<b>€ 550.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**Visto** il vigente Statuto consorziale,


con n. 4 (quattro) voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Pegoraro, Baldo, Bortoluzzo N. e del Rappresentante regionale Girardi, espressi nelle forme e nei modi di cui all'art. 24 del vigente Statuto Consorziale,

### DELIBERA

-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato-

1. Di approvare, per quanto di competenza, la perizia suppletiva di variante n. 1 al progetto esecutivo "Messa in sicurezza della Roggia Lugugnana: ripresa di sponda e ripristino sezione idraulica in comune di Teglio Veneto" – 550.000,00 € - CM 1243 - CUP I58H22000210006.
2. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere all'avvio degli adempimenti di competenza.

~ ~ ~



# CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

---

Alle ore 18,30, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
(Andrea Pegoraro)

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**IL SEGRETARIO**  
(Dott. Ing. Sergio Grego)

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate



---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell'art. 26 del vigente Statuto consorziale.

IL SEGRETARIO

*(Dott. Ing. Sergio Grego)*

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

*San Donà di Piave, 2 ottobre 2025*

---